

## উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

- ১.০ প্রকল্পের শিরোনাম : “সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট (সেক্টর- বিভাগ) : আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
- ৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : (১) সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এর মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।  
(২) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- মন্দির কমপ্লেক্স অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উপাসনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;
  - ধর্মীয় উৎসব ও পুণ্য স্নানের সময় তীর্থযাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- ৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল-  
ক) শুরুর তারিখ : ক) অক্টোবর /২০২৩  
খ) সমাপ্তির তারিখ : খ) জুন/ ২০২৬
- ৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
মোট : ২৫০০.০০  
জিওবি : ২৫০০.০০  
নিজস্ব অর্থ : প্রযোজ্য নয়।  
অন্যান্য : প্রযোজ্য নয়।
- ৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়।  
(উৎস বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখ সহ)
- ৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি।
- ৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস : জিওবি।

(টাকার অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

| ধরন \ উৎস | জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা) | নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা) | অন্যান্য (উল্লেখ করতে) | মোট                |
|-----------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| ১         | ২                      | ৩                                | ৪                      | (৫)= (২) + (৩)+(৪) |
| বিনিয়োগ  | -                      | -                                | -                      | -                  |
| স্বর্ণ    | -                      | -                                | -                      | -                  |
| ইকুইটি    | -                      | -                                | -                      | -                  |
| অনুদান    | ২৫০০.০০                | -                                | -                      | ২৫০০.০০            |
| অন্যান্য  | -                      | -                                | -                      | -                  |
| মোট       | ২৫০০.০০                | প্রযোজ্য নয়                     | প্রযোজ্য নয়           | ২৫০০.০০            |

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

| অর্থবছর     | জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা) | সংস্থার নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা) | অন্যান্য     | মোট<br>(বৈদেশিক মুদ্রা) |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| ১           | ২                      | ৩                                    | ৪            | ৫                       |
| ২০২৩-২৪     | ৫০০.০০                 | ০০.০০                                | ০০.০০        | ৫০০.০০                  |
| ২০২৪-২৫     | ১০০০.০০                | ০০.০০                                | ০০.০০        | ১০০০.০০                 |
| ২০২৫-২৬     | ১০০০.০০                | ০০.০০                                | ০০.০০        | ১০০০.০০                 |
| <b>মোট:</b> | <b>২৫০০.০০</b>         | <b>০০.০০</b>                         | <b>০০.০০</b> | <b>২৫০০.০০</b>          |

৬.৩ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan): সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য ডিপিপি- পৃষ্ঠা নং- ৩৪

#### ৭.১ প্রকল্প এলাকা:

| বিভাগ | জেলা      | উপজেলা   |
|-------|-----------|----------|
| ১     | ২         | ৩        |
| সিলেট | সুনামগঞ্জ | তাহিরপুর |

#### ৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতাঃ

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের সকল হিন্দুধর্মান্বলম্বীদের উপাসনালয়সমূহ যেমন মঠ, মন্দির, আখড়া, আশ্রম ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। দেশের প্রায় সকল এলাকায় হিন্দুধর্মান্বলম্বীদের অনেক উপাসনালয় রয়েছে। ধর্মীয় উপাসনালয় অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ বিধায় ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়েছে। সে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য পুণ্যস্নানটি সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য্য মন্দিরটি প্রায় ৫৮৭ বছরের পুরোনো, প্রায় ১৮৬৮ খ্রি. তারিখে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য্য আখড়া নামে প্রতিষ্ঠিত করেন এদেশের হিন্দু পুণ্যার্থীদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে, “সব তীর্থে বার বার পণাতীর্থে একবার”। অর্থাৎ শুদ্ধ কায়মনোবাক্যে ও একনিষ্ঠ চিত্তে পণাতীর্থে একবার ভ্রমণ করলেই অশেষ পুণ্য অর্জন সম্ভব।। তীর্থক্ষেত্রে আগত পুণ্যার্থীদের যথাযথ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মন্দির কমপ্লেক্স অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

#### মানচিত্র পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা নং- ৩৯

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয়বিভাজন ; বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী -১) : ডিপিপি পৃষ্ঠা নং- ১৬

#### ৯.০ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ (লক্ষ টাকায়) :

| অর্থনৈতিক কোড             | অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ | একক | পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |                       |                                    |          |                    |
|---------------------------|------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
|                           |                              |     |        | মোট<br>৫=(৬+৭+৮) | জিওবি<br>(বৈঃ মুদ্রা) | নিজস্ব<br>অর্থায়ন<br>(বৈঃ মুদ্রা) | অন্যান্য | মোট ব্যয়ের<br>(%) |
| ১                         | ২                            | ৩   | ৪      | ৫                | ৬                     | ৭                                  | ৮        | ৯                  |
| <b>(ক) রাজস্ব ব্যয় :</b> |                              |     |        |                  |                       |                                    |          |                    |
| ৩১১১১০১                   | মূলবেতন (কর্মকর্তা)          | জন  | ৪      | ৬০.০০            | ৬০.০০                 | -                                  | -        | ২.৪৩%              |
|                           | <b>উপ-মোট =</b>              | জন  | ৪      | ৬০.০০            | ৬০.০০                 | -                                  | -        | ২.৪৩%              |

| অর্থনৈতিক কোড | অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ | একক   | পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |                       |                                    |          |                    |
|---------------|------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
|               |                              |       |        | মোট<br>৫=(৬+৭+৮) | জিওবি<br>(বৈঃ মুদ্রা) | নিজস্ব<br>অর্থায়ন<br>(বৈঃ মুদ্রা) | অন্যান্য | মোট ব্যয়ের<br>(%) |
| ১             | ২                            | ৩     | ৪      | ৫                | ৬                     | ৭                                  | ৮        | ৯                  |
| ৩১১১২০১       | মূলবেতন (কর্মচারী )          | জন    | ২      | ২২.০০            | ২২.০০                 | -                                  | -        | ০.৮৯%              |
|               | উপ-মোট =                     | জন    | ২      | ২২.০০            | ২২.০০                 | -                                  | -        | ০.৮৯%              |
| ৩১১১৩১০       | বাড়ী ভাড়া ভাতা             | জনমাস | ৩৬     | ৪৮.০০            | ৪৮.০০                 | -                                  | -        | ১.৯৪%              |
| ৩১১১৩২৮       | শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা       | জন    | ৪      | ২.০০             | ২.০০                  | -                                  | -        | ০.০৮%              |
| ৩১১১৩২৫       | উৎসব ভাতা                    | জন    | ৪      | ১২.০০            | ১২.০০                 | -                                  | -        | ০.৪৯%              |
| ৩১১১৩৩৫       | বাংলা নববর্ষ ভাতা            | জন    | ৪      | ১.৭০             | ১.৭০                  | -                                  | -        | ০.০৭%              |
| ৩১১১৩১১       | চিকিৎসা ভাতা                 | জন    | ৪      | ৩.২৪             | ৩.২৪                  | -                                  | -        | ০.১৩১%             |
| ৩১১১৩০১       | দায়িত্ব ভাতা                | জন    | ৪      | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩১১১৩১৪       | টিফিন ভাতা                   | জন    | ৪      | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩১১১৩০২       | যাতায়াত ভাতা                | জন    | ৪      | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩১১১৩০৬       | শিক্ষা ভাতা                  | জন    | ৪      | ২.১৬             | ২.১৬                  | -                                  | -        | ০.০৮৭%             |
| ৩১১১৩১২       | মোবাইল/সেলফোন ভাতা           | জন    | ৪      | ০.৬০             | ০.৬০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩১১১৩১৩       | আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা  | জন    | ৪      | ০.৩০             | ০.৩০                  | -                                  | -        | ০.০১২%             |
|               |                              |       |        | ৭৩.০০            | ৭৩.০০                 | -                                  | -        | ২.৯২%              |
| ৩২৪১১০১       | ভ্রমণ ব্যয়                  | জন    | ৪      | ১৩.০০            | ১৩.০০                 | -                                  | -        | ০.৫২৬%             |
| ৩২১১১২৯       | অফিস ভবন ভাড়া               | মাস   | ৩৬     | ২৬.০০            | ২৬.০০                 | -                                  | -        | ১.০৪০%             |
| ৩২১১১১৯       | ডাক                          | মাস   | ৩৬     | ৩.০০             | ৩.০০                  | -                                  | -        | ০.১২১%             |
| ৩২১১১১৩       | বিদ্যুৎ                      | মাস   | ৩৬     | ৩.০০             | ৩.০০                  | -                                  | -        | ০.১২১%             |
| ৩২১১১১৭       | ইন্টারনেট                    | মাস   | ৩৬     | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩২৪৩১০২       | গ্যাস                        | মাস   | ৩৬     | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩২১১১০৬       | আপ্যায়ন                     | জন    | ৪      | ২.০০             | ২.০০                  | -                                  | -        | ০.০৮১%             |
| ৩২১১১১৫       | পানি                         | মাস   | ৩৬     | ১.৪০             | ১.৪০                  | -                                  | -        | ০.০৫৬%             |
| ৩২৫৫১০২       | মুদ্রণ ও বাঁধাই              | মাস   | ৩৬     | ২.০০             | ২.০০                  | -                                  | -        | ০.০৮১%             |
| ৩২৫৫১০৪       | সিল ও স্ট্যাম্পস             | মাস   | ৩৬     | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩২৫৭২০৬       | সম্মানী                      | মাস   | ৩৬     | ১২.০০            | ১২.০০                 | -                                  | -        | ০.৪৮৫%             |

| অর্থনৈতিক কোড            | অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ  | একক       | পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |                       |                                    |          |                    |
|--------------------------|---|-----------|--------|------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
|                          |   |           |        | মোট<br>৫=(৬+৭+৮) | জিওবি<br>(বৈঃ মুদ্রা) | নিজস্ব<br>অর্থায়ন<br>(বৈঃ মুদ্রা) | অন্যান্য | মোট ব্যয়ের<br>(%) |
| ১                        | ২   | ৩         | ৪      | ৫                | ৬                     | ৭                                  | ৮        | ৯                  |
| ৩২১১১২৫                  | প্রচার ও বিজ্ঞাপন   | মাস       | ৩৬     | ৫.০০             | ৫.০০                  | -                                  | -        | ০.২০২%             |
| ৩২৫৭১০১                  | কনসালটেন্সী (সাইট সার্ভে আর্কিটেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ,ড্রইং প্রাক্কলন প্রস্তুত ইত্যাদি) | জনমাস     | ৩৬     | ৭৩.৪০            | ৭৩.৪০                 | -                                  | -        | ২.৯৩৬%             |
| ৩২৫৭১০৫                  | সার্ভে  | মাস       | ৩৬     | ৩.৫০             | ৩.৫০                  | -                                  | -        | ০.১৪১%             |
| ৩২১১১০২                  | ক্লিনিং এন্ড ওয়াশিং  | মাস       | ৩৬     | ১.০০             | ১.০০                  | -                                  | -        | ০.০৪০%             |
| ৩২১১১০৭                  | পরিবহন সেবা (হায়ারিং চার্জ)  | মাস       | ৩৬     | ৪০.০০            | ৪০.০০                 | -                                  | -        | ১.৬০০%             |
| ৩২৫৫১০১                  | কম্পিউটার সামগ্রী   | মাস       | ৩৬     | ৫.০০             | ৫.০০                  | -                                  | -        | ০.২০০%             |
| ৩২১১১৩১                  | আউটসোর্সিং  | জন মাস    | ৩৬     | ২৩.০০            | ২৩.০০                 | -                                  | -        | ০.৮০৯%             |
| ৩২৫৫১০৫                  | অন্যান্য মনিহারী  | মাস       | ৩৬     | ৫.০০             | ৫.০০                  | -                                  | -        | ০.২০২%             |
|                          | <b>উপ-মোট =</b>   |           |        | <b>২২১.৩০</b>    | <b>২২১.৩০</b>         | -                                  | -        | <b>৮.৮৫২%</b>      |
| ৩২৫৮১০৩                  | কম্পিউটার মেরামত  | মাস       | ৩৬     | ২.০০             | ২.০০                  | -                                  | -        | ০.০৮১%             |
| ৩২৫৮১০৪                  | অফিস সরঞ্জাম মেরামত   |           |        | ৩.০০             | ৩.০০                  | -                                  | -        | ০.১২১%             |
| ৩২৫৮১০৫                  | অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত  | মাস       | ৩৬     | ২.০০             | ২.০০                  | -                                  | -        | ০.০৮১%             |
|                          | <b>উপ-মোট =</b>   |           |        | <b>৭.০০</b>      | <b>৭.০০</b>           | -                                  | -        | <b>০.২০২%</b>      |
|                          | <b>উপ-মোট (ক) (রাজস্ব ব্যয়)</b><br><b>=</b>  |           |        | <b>৩৮৩.৩০</b>    | <b>৩৮৩.৩০</b>         | -                                  | -        | <b>১৫.১৩২%</b>     |
| <b>(খ) মূলধন ব্যয় :</b> |   |           |        |                  |                       |                                    |          |                    |
| ৪১১২২০২                  | কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক (কম্পিউটার /ল্যাপটপ)  | সংখ্যা    | ৫ টি   | ১০.০০            | ১০.০০                 | -                                  | -        | ০.৪০%              |
| ৪১১২৩১০                  | অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার-১)   | সংখ্যা    | ১ টি   | ৫.০০             | ৫.০০                  | -                                  | -        | ০.২০২%             |
| ৪১১২৩১০                  | অফিস সরঞ্জাম (ডিজিটাল ক্যামেরা)   | সংখ্যা    | ১ টি   | ০.৫০             | ০.৫০                  | -                                  | -        | ০.০২০%             |
| ৪১১২৩১৪                  | আসবাবপত্র   | থোক       | থোক    | ১০.৫০            | ১০.৫০                 | -                                  | -        | ০.৪২%              |
|                          | <b>সম্পদ ও সংগ্রহ উপ-মোট =</b>  |           |        | <b>২৬.০০</b>     | <b>২৬.০০</b>          | -                                  | -        | <b>১.০৫১%</b>      |
| ৪১১১২০১                  | অনাবাসিক ভবন ( মন্দির অবকাঠামো)   | বর্গমিটার | ৮৮০    | ৯৪৬.৮৮           | ৯৪৬.৮৮                | -                                  | -        | ৪২.০০%             |
|                          | যাত্রী নিবাস  | বর্গমিটার | ১২০০   | ৫১২.৮৮           | ৫১২.৮৮                | -                                  | -        | ২০.৮৬              |
|                          | পোষাক পরিবর্তন কক্ষ   | সংখ্যা    | ৫টি    | ২৪৫.৮৯           | ২৪৫.৮৯                | -                                  | -        | ৯.০২               |

| অর্থনৈতিক কোড | অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ        | একক                         | পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |                       |                                    |          |                    |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
|               |                                     |                             |        | মোট<br>৫=(৬+৭+৮) | জিওবি<br>(বৈঃ মুদ্রা) | নিজস্ব<br>অর্থায়ন<br>(বৈঃ মুদ্রা) | অন্যান্য | মোট ব্যয়ের<br>(%) |
| ১             | ২                                   | ৩                           | ৪      | ৫                | ৬                     | ৭                                  | ৮        | ৯                  |
|               | মানঘাট উন্নয়ন                      | সংখ্যা                      | ৪টি    | ২১০.০০           | ২১০.০০                | -                                  | -        | ৭.৫০               |
|               | গণশৌচাগার                           | সংখ্যা (পুরুষ-১<br>মহিলা-১) | ২টি    | ১০৫.০০           | ১০৫.০০                | -                                  | -        | ৩.০০               |
|               | সৌন্দর্যবর্ধন                       | বর্গ.কি.মি                  |        | ১০.০০            | ১০.০০                 | -                                  | -        | ০.৪৪               |
|               | উপমোট (নির্মাণ ও পূর্ত) =           |                             |        | ২০৩০.৬৫          | ২০৩০.৬৫               | ০.০০                               | ০.০০     | ৮১.২৩%             |
|               | উপ-মোট (মূলধন)                      |                             |        | ২০৫৬.৬৫          | ২০৫৬.৬৫               | -                                  | -        | ৮২.২৭%             |
|               | (গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি          |                             |        | ৩৫.০০            | ৩৫.০০                 | -                                  | -        | ১.৪০%              |
|               | (ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি =            |                             |        | ২৫.০০            | ২৫.০০                 | -                                  | -        | ১.০০%              |
|               | সর্বমোট প্রকল্প<br>ব্যয়(ক+খ+গ+ঘ) = |                             |        | ২৫০০.০০          | ২৫০০.০০               | -                                  | -        | ১০০%               |

## ১০.০ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

(ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ- ০১ অক্টোবর ২০২৩ ( পরিকল্পনা অনুযায়ী)

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ- ৩০ জুন ২০২৬ ( পরিকল্পনা অনুযায়ী)

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা(NSI)   | বহুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক(OVI)  | যাচাইয়ের মাধ্যম(MOV)   | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান(LA)  |
|---|---|---|--|
| <b>(ক) প্রকল্পের লক্ষ্য</b>   |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় মন্দির কমপ্লেক্স অবকাঠামো উন্নয়ন</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>পৌরাণিক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্রের উন্নয়ন</li> <li>গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন</li> <li>ধর্মচর্চার অনুকূল পরিবেশ</li> <li>দেশ বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রীদের আগমনের পরিমাণ বৃদ্ধি</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>বিবিএস রিপোর্ট</li> <li>প্রভাব ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিকল্পনা কমিশন (জিইডি) রিপোর্ট</li> </ul>  |  |
| <b>(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য</b>   |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>মন্দির কমপ্লেক্স অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উপাসনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;</li> <li>ধর্মীয় উৎসব ও পুণ্য স্নানের সময় তীর্থযাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>বিরাজমান সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি</li> <li>তীর্থভ্রমণ অথবা ধর্মীয় উৎসবের সময় তীর্থযাত্রীদের ডিডের কারণে দুর্ঘটনার পরিমাণ হ্রাস</li> <li>পুণ্যার্থীদের আবাসন সমস্যা হ্রাস</li> <li>বেকারত্ব হ্রাস</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ট্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট</li> <li>পুলিশ কর্তৃক তৈরীকৃত দুর্ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট</li> <li>স্থানীয় জনগণের ও তীর্থযাত্রীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খানা জরিপ</li> <li>সেপাস রিপোর্ট</li> <li>বিশেষ জরিপ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ও আইন শৃংখলার উন্নয়ন</li> <li>প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবেনা এমন বিবেচনা</li> <li>নির্মাণ সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকবে</li> </ul> |
| <b>(গ) আউটপুট</b>   |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্প এলাকায় নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্স</li> <li>উন্নয়নকৃত মন্দির কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরীণ সড়ক ও নাট মন্দির</li> <li>মেরামত / পুনর্বাসনকৃত পারেনস./,মকা সড়ক</li> <li>উন্নয়নকৃত পার্কিং এরিয়া</li> <li>নির্মিত তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার</li> <li>নির্মিত ঘাট</li> <li>নির্মিত ওয়াশ ব্লক ও স্নানাগার</li> <li>নির্মিত প্রসাদ বিতরণের ব্লক ও রান্নাঘর</li> <li>গণশৌচাগার</li> <li>পোষাক পরিবর্তন কক্ষ</li> </ul> | <p>জুন, ২০২৬ এর মধ্যে</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্স নাট মন্দির</li> <li>ইউনিটের দ্বারা উন্নয়নকৃত মন্দির কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরীণ সড়ক</li> <li>স্নানাগার ও ওয়াশব্লক নির্মাণ</li> <li>ঘাট নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট ঢাল সংরক্ষণ</li> <li>বৃক্ষরোপন</li> <li>দোকান নির্মাণ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্প পরিচালকের রেকর্ড ও রিপোর্ট</li> <li>নিরীক্ষা রিপোর্ট</li> <li>প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন</li> <li>প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন</li> <li>এলজিইডি ডাটাবেজ</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>পর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দ</li> <li>অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ</li> <li>নির্মাণ সামগ্রীর স্থিতিশীল বাজার মূল্য</li> <li>স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা</li> </ul>          |
| <b>(ঘ) ইনপুট</b>  |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>পূর্ত কাজের চুক্তি</li> <li>জনবল</li> <li>ফটোকপিয়ার</li> <li>কম্পিউটার/কম্পিউটার সামগ্রী</li> <li>অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>পূর্ত কাজ (২০৩০.৬৫ লক্ষ)</li> <li>জনবল ৬ জন (১৬১ লক্ষ)</li> <li>ফটোকপিয়ার ১টি (৫.০০ লক্ষ)</li> <li>কম্পিউটার/ল্যাপটপ ৫টি (১০.০০ লক্ষ)</li> <li>পরিবহন সেবা (৩৬ লক্ষ)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) তে বরাদ্দ</li> <li>প্রকল্পের হিসাব ও রিপোর্ট</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>নিরবিচ্ছিন্ন অর্থ প্রবাহ</li> <li>প্রকল্পের সুসংহত ব্যবস্থাপনা</li> <li>নির্ধারিত সময়ে চুক্তি সম্পন্ন করা</li> </ul>                                       |

১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা : ডিপিপি পৃষ্ঠা নং- ১৩-১৫

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো;বিস্তারিত কাঠামো : সংযুক্ত পৃষ্ঠা নং- ১৭ -১৮ (সংযোজনী-২)

১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা। ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর / হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রকল্পটির নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করবে। পূর্ণ সময়ের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে ও দায়িত্বে / এলজিইডির নিয়মিত সেটআপ হতে (প্রেমণে) নিযুক্ত কর্মকর্তা / কর্মচারীর সমন্বয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক কাজ বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প এলাকাভুক্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী/উপজেলা প্রকৌশলীসহ কারিগরী ষ্টাফ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করবেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বিভাগ) এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অঞ্চল) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্পের কাজের সমন্বয় করবেন। প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি, প্রকল্পের কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

১২.০ প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা

১২.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ; বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা

সংযুক্ত পৃষ্ঠা নং- ১৯-২১

[সংযোজনী-৩ (ক), ৩(খ) ও ৩ (গ)]:

১২.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা  
(সংযোজনী-৪):

সংযুক্ত পৃষ্ঠা নং- ২২-২৩

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

নাই

১৩.১ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ ;

: প্রযোজ্য নয়।

১৩.২ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

: নির্মাণ সম্পন্ন হবার পর কমপ্লেক্সটি মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হবে। ফলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (তারিখ ও সীল মোহরসহ)

## অংশ-খ

১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি

: বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে হিন্দু জনগোষ্ঠী ১,২৩,০০,৯৩৮ (এক কোটি তেইশ লক্ষ নয়শত আটত্রিশ) জন যা জনগোষ্ঠীর আলোকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী বাহিনী সমগ্রদেশ তথা তাহিরপুরে অনেক মন্দির ধংস করে দেয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় পুনঃব্যক্ত করেন। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সুবিধাবঞ্চিত হিন্দু জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকার পূরণে সরকার এগিয়ে যাবে। সরকার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সুবিধাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধিনে ১৯৮৩ সালে ৬৮ নং অধ্যাদেশ বলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করে। ইহা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয়। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পদাদিকার বলে এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। সরকার হিন্দুজনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ২১জন ট্রাস্টি ও দুইজন সংসদ সদস্য মনোনয়ন দিয়ে থাকেন।

**হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভিশন:-**

**রূপকল্প(Vision) :** হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।

**হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মিশন:-**

**অভিলক্ষ্য(Mission)** হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সহায়তা প্রদান এবং হিন্দুধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

১৪.১ সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা

: বাংলাদেশ একটি দ্রুত অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের সংবিধান অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের সকল ধর্ম ও বর্ণের প্রত্যেক নাগরিকের তাদের নিজ নিজ ধর্ম অবলম্বন ও পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের শ্লোগান হল ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য পুণ্যস্মানটি সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। এদেশের হিন্দু পুণ্যার্থীদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে, “সব তীর্থে বার বার পণাতীর্থে একবার”। অর্থাৎ শুদ্ধ কায়মনোবাক্যে ও একনিষ্ঠ চিত্তে পণাতীর্থে একবার ভ্রমণ করলেই অশেষ পুণ্য অর্জন সম্ভব। বলা হয়ে থাকে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রী শ্রী চৈতন্য দেবের শীর্ষস্থানীয় সহচর শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু (১৪৩৪-১৫৫৮)। তিনিই প্রথম চৈতন্য দেবকে অবতাররূপে স্বীকার করেন। শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য্য লাউরের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী কুবের আচার্য্য এর পুত্র ছিলেন। যখন বালক ছিলেন তখন তাঁর নাম ছিল কমলাক্ষ। বালক কমলাক্ষের সাত বছর বয়সে তাঁর মা লাভাদেবী আচার্য্য একদিন স্বপ্নে দেখেন যে তিনি পর্যায়ক্রমে সপ্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করছেন। কিন্তু লাভাদেবী শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় সপ্ততীর্থ পরিভ্রমণের স্বপ্নপূরণের আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিত্য মনোকষ্টে থাকতেন। বালক কমলাক্ষ মায়ের মনের সুপ্ত বাসনা জানতে পেরে ধ্যানমগ্ন হন, এবং মায়ের কাছে পণ বা প্রতিজ্ঞা করেন যে, সপ্ততীর্থের জল চৈত্র মাসের শুরূপক্ষের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে (মার্চ/এপ্রিল) তাঁর মাতৃসম্মুখে উপস্থিত করবেন। যথাসময়ে তাঁর সাধনার বলে সপ্ততীর্থের জলপ্রবাহ লাভাদেবীর নিকটস্থ তৎকালীন রেণুকা নদীতে (বর্তমান নাম যাদুকাটা নদী) প্রবাহিত হয়, এবং সে জলপ্রবাহে স্নানপূর্বক তিনি পুণ্য লাভ করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের এই পণ থেকেই তীর্থক্ষেত্রটির নাম



পণাথীর্ষ হয়েছো। কথিত আছে, এরপর থেকে প্রতি বছর উল্লেখিত তিথিতে সপ্ততীর্ষের জলপ্রবাহের ধারা একসাথে যাদুকাটা নদীতে প্রবাহিত হয়। প্রথম মন্দিরটি গত ৫ শতাব্দিক বছর ধরে প্রতি বছর এই জলপ্রবাহে পুণ্যস্থানের নিমিত্তে দেশ বিদেশ থেকে আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে।

শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্যর আশ্রমটি রেনুকা নদীর ভাঞ্জেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তার স্মৃতি রক্ষার জন্য ভক্তরা ১৮৯৮ সালে রাজার গায়ে শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য আখড়া স্থাপন করেন। মন্দির এলাকায় বর্তমানে একটি চৈতন্য প্রভুর মন্দির, দুর্গা মন্দির, একটি নাট মন্দির, একতলা বিশিষ্ট অফিস ভবন ও সেবাইতদের বসবাসের কক্ষ সহ একটি রন্ধনশালা রয়েছে।

উপরন্তু, ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত শাহজালাল (রঃ) যখন ইসলাম ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ৩৬০ আউলিয়া সহ সিলেটে আসেন, তখন তাঁর অন্যতম প্রধান সঙ্গী হযরত শাহ আরেফিন (রঃ) সুনামগঞ্জে ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচারে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মহিমার স্মরণে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার পুণ্যতীর্ষের অদূরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে ওরস শরীফের আয়জন করা হয়, যেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিপুল জনসমাগম ঘটে। উল্লেখ্য, উক্ত ওরস শরীফ এবং অদ্বৈতাচার্যের পুণ্যস্থান একই সময় অনুষ্ঠিত হয়, এবং এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব মাত্র ২ কিঃমিঃ। প্রতি বছর এই এলাকা বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষীদের উদারতায় দুই দেশের ধর্মপ্রাণ সনাতন ও ইসলামের ধর্মের অনুসারী লক্ষাধিক পুণ্যার্থীদের এক মহামিলনমেলায় পরিণত হয়।

উপরন্তু, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকার সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুদ্র পণ্যের দোকান তৈরীর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের বাণিজ্যিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

১৪.২ অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা : প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় আরো কিছু পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চালু থাকলেও প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে গ্রামীণ জনগণের জীবন মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

১৪.৩ দারিদ্র্য পরিস্থিতি : সিলেট বিভাগের গড় দারিদ্র্য হার ১৬.২৩%। এই বিভাগের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস সুনামগঞ্জে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলা সহ আরো কিছু উপজেলা প্রায়শই প্লাবিত হয়, যা ওই অঞ্চলসমূহের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব তৈরী করে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ক্ষুদ্র পণ্যের ব্যবসা, গো-পালন সহ কিছু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে, যা স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

১৫.০ প্রকল্পের বিবরণ :  
১৫.১ উদ্দেশ্য (Project objectives) :

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● মন্দির কমপ্লেক্স অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উপাসনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;</li> <li>● ধর্মীয় উৎসব ও পুণ্য স্নানের সময় তীর্থযাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।</li> </ul>  |
| ১৫.২ | প্রকল্পের ফলাফল (outcome)   | : ধর্মীয় উৎসব ও পুণ্য স্নানের সময় তীর্থযাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা।  |
| ১৫.৩ | প্রকল্পের আউটপুট (output)   | : <ul style="list-style-type: none"> <li>● প্রকল্প এলাকায় নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্স ও নাট মন্দির নির্মাণ</li> <li>● নির্মিত তীর্থযাত্রীদের যাত্রী নিবাস</li> <li>● নির্মিত স্নানঘাট</li> <li>● নির্মিত গণশৌচাগার</li> <li>● নির্মিত পোষাক পরিবর্তন কক্ষ</li> </ul> |
| ১৫.৪ | কার্যাবলী (Activity)  | : পূর্ত কাজ ও সৌন্দর্যবর্ধন  |
| ১৬.০ | জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান   |  |
| ১৬.১ | প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী   | : প্রকল্প এলাকার সাধারণ জনগণ, শ্রমিক, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী, দর্শনার্থী ও মন্দিরে আগত ভক্তবৃন্দ।  |
| ১৬.২ | উপকারভোগীদের জনসংখ্যা ভিত্তিক উপাত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) [(জেন্ডার ইস্যুজ, শিশু, সিনিয়র সিটিজেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী ইত্যাদি)]                           | : প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে, দেশি বিদেশি দর্শনার্থী ও মন্দিরে আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু সহ প্রকল্প এলাকার সকলেই উপকৃত হবেন ও নারী পুরুষ সবার জন্য আলাদা শৌচাগার ও পোষাক পরিবর্তনের সংস্থান রাখা হয়েছে।   |
| ১৭.০ | পি-এপ্রাইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে এর পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে) | : প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ কোটি টাকার মধ্যে হওয়ায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি।  |
| ১৮.০ | আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে): (১২% ডিসকাউন্ট রেইট হিসেবে)  |  |
| ১৮.১ | নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)  |  |
|      | (-) আর্থিক  |  |
|      | (-) অর্থনৈতিক   |  |
| ১৮.২ | বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR)  | প্রকল্পটি একটি সার্ভিস সেক্টর প্রকল্প বিধায়, আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয় নাই।   |
|      | (i) আর্থিক  |  |
|      | (ii) অর্থনৈতিক  |  |
| ১৮.৩ | ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)  |  |
|      | (i) আর্থিক  |  |
|      | (ii) অর্থনৈতিক  |  |
| ১৯.০ | সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা   |  |
| ১৯.১ | প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে যে সকল বিষয় অবদান রেখেছে সেগুলোর বিবরণ   | : এ প্রকল্পের অধীনে মূলত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। এলজিইডি ইতোমধ্যে সমজাতীয় বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বিগত বছরগুলোতে সমাপ্ত এ ধরনের প্রকল্পের ফলাফল বিবেচনায় দেখা যায় যে, এ ধরনের প্রকল্প পল্লী জনগণের আর্থ-                       |

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সাম্প্রদায়িক সহবন্ধনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ সফল বাস্তবায়নে যোগ্য ঠিকাদার নির্বাচন, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত সাইট পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়সমূহ অবদান রেখেছে।

১৯.২ যে সকল বিষয় ভাল ফলাফল দেয়নি সেগুলোর বিবরণ

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যোগ্য ঠিকাদার নির্বাচিত না হওয়া, ক্রয় প্রক্রিয়ার ত্রুটি, আগাম বর্ষা বা অতিবর্ষনে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকা, নির্মাণ কাজ চলাকালীন স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার অভাব, নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে অনেক সময় কাজক্রম সফল পাওয়া যায়নি।

২০.০ আইটেম ভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ :

| ক্রমিক | প্রধান প্রধান আইটেম | একক         | একক দর (লক্ষ টাকা) | দরের ভিত্তি          | উৎস   | তারিখ      |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------|------------|
| ১      | ২                   | ৩           | ৪                  | ৫                    | ৬     | ৭          |
| ১.     | মন্দির অবকাঠামো     | বর্গমিটার   | ১.০৭৬              | এলজিইডি, রেইট সিডিউল | জিওবি | জুলাই/২০২২ |
| ২.     | যাত্রী নিবাস        | বর্গমিটার   | ০.৪২৭৪০            |                      |       |            |
| ৩.     | পোষাক পরিবর্তন কক্ষ | প্রতিটি     | ৪৯.০০              |                      |       |            |
| ৪.     | স্নানঘাট উন্নয়ন    | প্রতিটি     | ৫২.৫০              |                      |       |            |
| ৫.     | গণশৌচাগার           | প্রতিটি     | ৫২.৫০              |                      |       |            |
| ৬.     | সৌন্দর্যবর্ধন       | বর্গ.কি.মি. | ১০.০০              |                      |       |            |

২১.০ সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এর সাথে তুলনামূলক বিবরণ:

| ক্রমিক | প্রধান প্রধান আইটেম | একক         | একক দর (লক্ষ টাকা) |                        |                         |         |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------|
|        |                     |             | প্রস্তাবিত প্রকল্প | সমজাতীয় চলমান প্রকল্প | সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প | মন্তব্য |
| ১      | ২                   | ৩           | ৪                  | ৫                      | ৬                       | ৭       |
| ১.     | মন্দির অবকাঠামো     | বর্গমিটার   | ১.০৭৬              | প্রতিটি ১৭১.৪০         | -                       |         |
| ২.     | যাত্রী নিবাস        | বর্গমিটার   | ০.৪২৭৪০            | ০.৪২৭৪                 | -                       |         |
| ৩.     | পোষাক পরিবর্তন কক্ষ | প্রতিটি     | ৪৯.০০              | ৪০.০০                  | -                       |         |
| ৪.     | স্নানঘাট উন্নয়ন    | প্রতিটি     | ৫২.৫০              | ১.২৫                   | -                       |         |
| ৫.     | গণশৌচাগার           | প্রতিটি     | ৫২.৫০              | ২৫.০০                  | -                       |         |
| ৬.     | সৌন্দর্যবর্ধন       | বর্গ.কি.মি. | ১০.০০              | ৪৬.০০                  | -                       |         |

২২.০ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ : ডিপিপি পৃষ্ঠা নং- ২৪-২৬ (সংযোজনী-৫(ক) ও ৫(খ)) দ্রষ্টব্য।

২৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনা; (পরিশিষ্ট আকারে প্রদান করা যেতে পারে)

২৪.০ বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ : প্রযোজ্য নহে  
পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল(Amortization Schedule): সংযোজনী ৬ দ্রষ্টব্য।

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| ২৫.০  | প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ ফলাফল:   | : | প্রযোজ্য নহে   |
| ২৫.১  | অন্য প্রকল্প কিংবা বিদ্যমান কোন স্থাপনা/ব্যবস্থা  | : | এ প্রকল্পের অধীনে মন্দির কমপ্লেক্স, ঘাট উন্নয়ন করা হবে। এ সকল উন্নয়ন কাজ অন্য কোন স্থাপনা বা উন্নয়ন কাজে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।   |
| ২৫.২  | টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি )  | : | এ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশগত কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না। এ প্রকল্পের অধীন উন্নয়ন কাজ সমূহ বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত কোন ক্ষতি যাতে সাধিত না হয় সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।   |
| ২৫.৩  | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন  | : | প্রকল্পের অধীন অবকাঠামোসমূহ দীর্ঘমেয়াদী ও দুর্যোগ সহনীয় করে নির্মাণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে অবকাঠামো সমূহে দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রান্ত কারণে ক্ষতির আশংকা হ্রাস পাবে।   |
| ২৫.৪  | জেন্ডার, মহিলা , শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ,বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদি  | : | নারী, শিশু ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে পৃথক পোষাক পরিবর্তন কক্ষ, পৃথক গণশৌচাগার, যাত্রী নিবাস ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।  |
| ২৫.৫  | কর্মসংস্থান   | : | প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।  |
| ২৫.৬  | দারিদ্র্য পরিস্থিতি   | : | দারিদ্র্য পরিস্থিতির সাথে প্রকল্পটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।   |
| ২৫.৭  | প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো  | : | এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।   |
| ২৫.৮  | প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা   | : | প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।   |
| ২৫.৯  | আঞ্চলিক বৈষম্য  | : | প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে না।  |
| ২৫.১০ | জনসংখ্যা  | : | জনসংখ্যার উপরে প্রকল্পটি কোন প্রভাব ফেলবে না।  |
| ২৬.০  | পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র   |   |  |
| ২৬.১  | পরিবেশের ওপর প্রভাবভেদে প্রকল্পের শ্রেণী(Red/Orange/Green):   |   | Green  |
| ২৬.২  | পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংযুক্ত করতে হবে, গ্রহণ করা না হলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)  | : | প্রকল্পটি সবুজ ক্যাটাগরি প্রকল্প বিধায় ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়নি।  |
| ২৭.০  | বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য ( Specific Linkage); | : | ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ<br>এ প্রকল্পটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত “সংস্কৃতি, তথ্য, ধর্ম, ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন” নামক অধ্যায় ১৩ এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ব, মূল্যবোধ, সম্প্রীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমন্বিত রাখার লক্ষ্যে কাজ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সকল শ্রেণীর, ধর্মের ও বর্ণের জনগণের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হবে; যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে একটি উদাহরণ হতে সক্ষম বলে |

আশা করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-

লক্ষ্য-১: দারিদ্র্য বিলোপ

স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। সুতরাং প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য-১ অর্জনে সহায়তা করবে।

লক্ষ্য-৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

প্রকল্প অবকাঠামোর অন্তর্গত ওয়াশব্লক নির্মাণের ফলে তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুনিশ্চিত হয়, যা লক্ষ্য ৬ অর্জনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

লক্ষ্য-১১: টেকসই নগর ও জনপদ

লক্ষ্য ১১.৪ অনুযায়ী, বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করার উল্লেখ রয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সরাসরি সম্পর্কিত। এছাড়াও ১১.৭ এ নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ অব্যবহৃত উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য বর্ণিত, প্রস্তাবিত অবকাঠামো উন্নয়ন যা সুনিশ্চিত করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- ২৮.১ প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণ; : এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাভুক্ত সুতরাং প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মিশন ও ভিশন অর্জনে সহায়ক হবে।
- ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বিভাগের এ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণ; : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এ্যালোকেশন অব বিজনেস এর সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ
- ২৯.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারী সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিবরণ; : প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত/স্থানীয় সরকার অথবা এনজিও-এর অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়নি। তবে, প্রকল্পের অধীন পূর্ত কাজসমূহ স্থানীয় প্রতিযোগীতামূলক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।
- ৩০.০ প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন জড়িত কিনা? (হ্যাঁ হলে পুনর্বাসনের পরিমাণ এবং খরচের বিবরণ দিতে হবে) : প্রযোজ্য নয়
- ৩১.০ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও তা প্রশমনের উপায় : প্রকল্প বাস্তবায়ন বা বাস্তবায়ন পরবর্তী কালে বেশ কিছু ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে। সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ ও ঝুঁকি প্রশমনের/নিরসনের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-  
শনাক্তকৃত ঝুঁকিসমূহ-  
• নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের অভাব  
• বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অপরিাপ্ত বরাদ্দ- এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে যার ফলে ভবিষ্যতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া</li> </ul> <p><u>ঝুঁকিসমূহ নিরসনের উপায়-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• সড়ক স্কীম নির্বাচন ও সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর দুস্প্রাপ্যতা, নির্মাণ শ্রমিকের সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা</li> <li>• পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা</li> <li>• বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অবকাঠামো তৈরীতে সচেত হওয়া</li> </ul>   |
| ৩২.  | কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা      | প্রকল্পের ফলাফল টেকসই ও সুফল সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্পের অধীন নির্মিত অবকাঠামোসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।  |
| ৩২.১ | প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি ও ফলাফল টেকসই করার উপায় : | প্রকল্প হতে নির্মিতব্য সুবিধাদি টেকসই করার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাযথ পরিচালনা।   |
| ৩৩.০ | অন্যান্য :  |   |
| ৩৩.১ | প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি           | <p>নিম্নলিখিত সদস্যসমূহের সমন্বয়ে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সভাপতি</li> <li>২. অতিরিক্ত / যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সদস্য</li> <li>৩. উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সদস্য</li> <li>৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-সদস্য</li> <li>৫. প্রতিনিধি, এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন- সদস্য</li> <li>৬. প্রতিনিধি আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন- সদস্য</li> <li>৭. প্রতিনিধি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন- সদস্য</li> <li>৮. প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন- সদস্য</li> <li>৯. প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ- সদস্য</li> <li>১০. সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট- সদস্য</li> <li>১১. প্রকল্প পরিচালক- সদস্য</li> <li>১২. উপ-সচিব / সিনিয়র সহকারী সচিব / সহকারী সচিব (পরিকল্পনা ১ / ২), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সদস্য সচিব</li> </ol> <p><u>কার্যপরিধি-</u></p> <p>প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি বছরে ৩ বার/যখন প্রয়োজন সভা করবেন। এ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান;</li> <li>• প্রকল্পের সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;</li> <li>• প্রকল্পের অর্জন ও অগ্রগতি বিবেচনা করা এবং এ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।</li> </ul> |
| ৩৩.২ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি           | <ol style="list-style-type: none"> <li>১. সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট- সভাপতি</li> <li>২. উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সদস্য</li> <li>৩. উপ-সচিব / সিনিয়র সহকারী সচিব / সহকারী সচিব</li> </ol>  |

(পরিকল্পনা ১ / ২), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সদস্য

৪. পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ) - সদস্য
৫. কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি - সদস্য
৬. এনইসি-একনেকের প্রতিনিধি- সদস্য
৭. আইএমইডি'র প্রতিনিধি- সদস্য
৮. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি- সদস্য
৯. প্রকল্প পরিচালক- সদস্য সচিব

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বছরে ৩ বার/যখন প্রয়োজন সভা করবেন। এ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

- প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগীতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

---

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর (সীল এবং তারিখসহ)

---

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের  
স্বাক্ষর (সীল এবং তারিখসহ)

সংযোজনী-১

**প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন**

| ক্রমিক | বিভাগ | জেলা      | উপজেলা   | প্রকল্পের প্রধান<br>আইটেম / অংগ   | প্রাক্কলিত ব্যয়<br>(লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|--------|-------|-----------|----------|---|---------------------------------|---------|
| ১      | সিলেট | সুনামগঞ্জ | তাহিরপুর | মন্দির<br>অবকাঠামো, নাট<br>মন্দির<br>যাত্রী নিবাস<br>পোষাক পরিবর্তন<br>কক্ষ<br>স্নানঘাট উন্নয়ন<br>গণশৌচাগার<br>সৌন্দর্যবর্ধন | ২০৩০.৬৫                         | -       |



সংযোজনী-২

- ১) বিদ্যমান রাজস্ব জনবল থেকে প্রেষণে পদায়ন :  
 ২) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি জনবল নিয়োগ :  
 ৩) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ :

**ক্যাটাগরিভিত্তিক জনবল নিয়োগের ছকঃ**

| পদের নাম                                    | পদের সংখ্যা | যোগ্যতা  | নিয়োগের ধরন (প্রেষণ/ সরাসরি/ আউটসোর্সিং) | বেতন স্কেল/ সাকুল্য বেতন                           | পে-গ্রেড      | দায়িত্ব / জবাবদিহিতা  | মন্তব্য |
|---|-------------|--|---|--|---------------|--|---------|
| ১   | ২           | ৩  | ৪   | ৫  | ৬             | ৭  | ৮       |
| <b>প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের জনবল</b>       |             |  |   |  |               |  |         |
| প্রকল্প পরিচালক                             | ১           | সরকারী / হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা | প্রেষণে / অতিরিক্ত দায়িত্বে              | ৫০,০০০-<br>৭১,২০০/-                                | গ্রেড-<br>৫   | প্রকল্প পরিচালক ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরী এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগীতা প্রদান। |         |
| সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/<br>সহকারী প্রকৌশলী | ১           | বিএসসি, ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং                                     | প্রেষণে/<br>আউট সোর্সিং                   | ৩৫,৫০০-<br>৬৭,০১০/-<br>অথবা<br>২২,০০০-<br>৫৩,০৬০/- | গ্রেড-<br>৬/৯ | সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প বাস্তবায়নে, প্রকল্পের কার্যাবলী মনিটরিং এবং সরেজমিনে পরিদর্শন কাজে প্রকল্প পরিচালককে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান, এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, এডিপি রিপোর্ট, আইএমইডি রিপোর্ট ইত্যাদি প্রণয়ন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত দায়িত্ব পালন।  |         |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী                          | ১           | ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং                                    | প্রেষণে/<br>আউট সোর্সিং                   | ১৬,০০০-<br>৩৮,৬৪০/-                                | গ্রেড-<br>১০  | উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প বাস্তবায়নে, প্রকল্পের কার্যাবলী মনিটরিং এবং সরেজমিনে পরিদর্শন কাজে প্রকল্প পরিচালককে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত দায়িত্ব পালন।  |         |
| হিসাব সহকারী                                | ১           | এইচএসসি (বানিজ্য)/ বি.কম   | প্রেষণে/<br>আউট সোর্সিং                   | ১১,০০০-<br>২৬,৫৯০/-                                | গ্রেড-<br>১২  | প্রশাসনিক ফাইলসহ সকল ফাইল, রেজিস্টার, চিঠিপত্র সংরক্ষণ এবং হিসাব সংক্রান্ত কাজে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে সহযোগীতা করা এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত দায়িত্ব পালন।   |         |
| অফিস সহকারী<br>কাম কম্পিউটার<br>অপারেটর     | ১           | এইচএসসি  | প্রেষণে/<br>আউট সোর্সিং                   | ৯,৩০০-<br>২২,৪৯০/-                                 | গ্রেড-<br>১৬  | সকল চিঠিপত্র এবং রিপোর্ট টাইপ ও কম্পিউটার প্রোগ্রাম সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে সহযোগীতাকরণ এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত দায়িত্ব পালন।   |         |
| অফিস সহায়ক                                 | ১           | এসএসসি   | আউট                                       | ৮,২৫০-   | গ্রেড-        | প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অফিসের যাবতীয়  |         |

| পদের নাম | পদের সংখ্যা | যোগ্যতা | নিয়োগের ধরন (প্রেষণ/ সরাসরি/ আউটসোর্সিং) | বেতন স্কেল/ সাকুল্য বেতন | পে-গ্রেড | দায়িত্ব / জবাবদিহিতা   | মন্তব্য |
|----------|-------------|---------|---|--------------------------|----------|---|---------|
| ১        | ২           | ৩       | ৪   | ৫                        | ৬        | ৭   | ৮       |
|          |             |         | সোর্সিং                                   | ২০,০১০/-                 | ২০       | কাজে সহযোগীতা করা এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত দায়িত্ব পালন। |         |